

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมสัญจรในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านให้มีความสะดวกและปลอดภัย
2. เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะให้เพียงพอต่อความต้องการ
3. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค
4. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอสำหรับการเกษตรกรรม
5. เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้มีแหล่งน้ำสำหรับใช้ในประกอบอาชีพเกษตรกรรม

2.1 แนวทางการพัฒนาด้านการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

299,867 บาท

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.65-31มี.ค.66)	6 เดือนหลัง (1เม.ย.-30กย.66)		
1	ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายพาดดับ (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้างฉัตร)  - แผนงานเคหะและชุมชน	49,867	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง / การไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค อำเภอห้างฉัตร	
2	การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำหรับใช้งานประจำสำนักงานฯ / ไฟฟ้าสาธารณะต่าง ๆ)  - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	250,000	-	✓	-	-	51,650	-	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.65-31มี.ค.66)	6 เดือนหลัง (1เมย.-30กย.66)		
3	โครงการที่ได้จากการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ตามบัญชี โอนเงินใน แต่ละครั้ง	-	-	-	-	-	-	กองช่าง	
4	โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ตามที่ได้รับ การจัดสรร	-	-	-	-	-	-	กองช่าง	
5	โครงการที่หน่วยงานอื่นมาดำเนินการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	กองช่าง	
							51,650	-		

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมสัญจรในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านให้มีความสะดวกและปลอดภัย
2. เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะให้เพียงพอต่อความต้องการ
3. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค
4. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอสำหรับการเกษตรกรรม
5. เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้มีแหล่งน้ำสำหรับใช้ในประกอบอาชีพเกษตรกรรม

2.2 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบประปา - บาท

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.65-31มี.ค.66)	6 เดือนหลัง (1เมย.-30กย.66)		
1	ปรับปรุง ซ่อมแซม ดูแลรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ตามที่ได้รับ การจัดสรร	-	-	-	-	-	-	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.65-31มี.ค.66)	6 เดือนหลัง (เมย. - กย.65)		
3	โครงการที่ได้จากการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ตามบัญชี โอนเงินใน แต่ละครั้ง	-	-	-	-	-	-	กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ที่หน่วยงานอื่นมาดำเนินการในเขตพื้นที่ รับผิดชอบ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	กองช่าง	
							-	-		

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมสัญจรในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านให้มีความสะดวกและปลอดภัย
2. เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะให้เพียงพอต่อความต้องการ
3. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค
4. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอสำหรับการเกษตรกรรม
5. เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้มีแหล่งน้ำสำหรับใช้ในประกอบอาชีพเกษตรกรรม

2.3 แนวทางการพัฒนาด้านการวางผังเมืองรวม

- บาท

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.65-31มี.ค.66)	6 เดือนหลัง (1เมย.-30กย.66)		
	-	-					-	-		
							-	-		

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมสัญจรในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านให้มีความสะดวกและปลอดภัย
2. เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะให้เพียงพอต่อความต้องการ
3. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค
4. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอสำหรับการเกษตรกรรม
5. เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้มีแหล่งน้ำสำหรับใช้ในประกอบอาชีพเกษตรกรรม

2.4 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน 7,780,500 บาท

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.65-31มี.ค.66)	6 เดือนหลัง (1เม.ย.-30ก.ย.66)		
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 139.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 417.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร มอก.ชั้น 3 จำนวน 5 ท่อน พร้อมป้ายมาตรฐานฯ จุดเริ่มต้นพิกัดละติจูด 18° 20' 38" ลองจิจูด 99° 21' 10.9"□ จุดสิ้นสุดพิกัดละติจูด 18° 20' 38.2" ลองจิจูด 99° 21' 14.6"□ - ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. (กรมทางหลวงชนบท)□ - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม □ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 100 ลำดับที่ 1 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	294,000	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง	บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 (สายบ้าน นายน้อย แก้วนันทชัย ถึงบ้าน นายสมชัย ฮาวคำฟู)

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.65-31มี.ค.66)	6 เดือนหลัง (1เมย.-30กย.66)		
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 43.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 129.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร จุดเริ่มต้นพิกัดละติจูด 18° 20' 6.4" ลองติจูด 99° 21' 6.8" จุดสิ้นสุดพิกัดละติจูด 18° 20' 20.8" ลองติจูด 99° 21' 17.9" - ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. (กรมทางหลวงชนบท) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 100 ลำดับที่ 3 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	90,000	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง	บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 (สายบ้าน นายเจริญ นันทาเป็ก ถึงบ้าน นางปูคำ อิรินทอง)
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ห้กลับพื้นที่บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.30x1.50 เมตร จำนวน 5 บ่อ หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 210.25 ตารางเมตร ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15.00 ตารางเมตร (ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.20 เมตร) รวมพื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 225.25 ตารางเมตร พร้อมป้ายมาตรฐานฯ จุดเริ่มต้นพิกัดละติจูด 18° 20' 16.46" ลองติจูด 99° 21' 25.7" จุดสิ้นสุดพิกัดละติจูด 18° 20' 14.7" ลองติจูด 99° 21' 26.49" - ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. (กรมทางหลวงชนบท) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 103 ลำดับที่ 12	156,900	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง	บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 (สายบ้าน นายบุญรัตน์ สันบุญเป็ง ถึงบ้าน นางบัวผัด ใจคำปัน)

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.65-31มี.ค.66)	6 เดือนหลัง (1เม.ย.-30กย.66)		
	- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 72.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร จุดเริ่มต้นพิกัดละติจูด 18° 20' 16.98" ลองติจูด 99° 21' 22.16" จุดสิ้นสุดพิกัดละติจูด 18° 20' 16.62" ลองติจูด 99° 21' 21.44" - ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. (กรมทางหลวงชนบท) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 104 ลำดับที่ 15 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	51,700	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง	บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 (สายบ้าน นางสาว ทองเพียร ถาวร ถึงบ้าน นายทอง มณีวงศ์)
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 47.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 141.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายมาตรฐานฯ จุดเริ่มต้นพิกัดละติจูด 18° 19' 45.45" ลองติจูด 99° 21' 38.78" จุดสิ้นสุดพิกัดละติจูด 18° 19' 44.37" ลองติจูด 99° 21' 39.83" - ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. (กรมทางหลวงชนบท) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 109 ลำดับที่ 32 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	101,000	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง	บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 (สายบ้าน ร.ต.ต.สมบุญ มุงเมือง (ชอย 19))



ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.65-31มี.ค.66)	6 เดือนหลัง (1เมย.-30กย.66)		
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร พร้อมป้ายมาตรฐานฯ จุดเริ่มต้นพิกัดละติจูด 18° 22' 6.51" ลองติจูด 99° 19' 43.5" จุดสิ้นสุดพิกัดละติจูด 18° 22' 5.56" ลองติจูด 99° 19' 43.41" - ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท. (กรมทางหลวงชนบท) - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) และแก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้า 115 ลำดับที่ 56 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	103,500	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง	บ้านปางม่วง หมู่ 9 (สายบ้าน นางเพ็ญ โต้มี่ ถึงบ้าน นายไพลัน วงศ์แก้ว)
7	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน 1. งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร มอก.ชั้น 3 จำนวน 62 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 7 บ่อ 2. งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร มอก.ชั้น 3 จำนวน 1 ท่อน 3. งานกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.20 x 1.00 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 1 จุด พร้อมป้ายมาตรฐานฯ จุดเริ่มต้นพิกัดละติจูด 18° 19' 52.94" ลองติจูด 99° 20' 26.09" จุดสิ้นสุดพิกัดละติจูด 18° 19' 53.28" ลองติจูด 99° 21' 23.74"	283,800	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง	บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 (บริเวณตรงข้าม ประตูหลัง วัดดอนสัก)

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.65-31มี.ค.66)	6 เดือนหลัง (1เมย.-30กย.66)		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล</li> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) หน้า 145 ลำดับที่ 178</li> <li>- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</li> </ul>									
8	<p>ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 80.00 เมตร ลีภายในรางไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร พร้อมป้ายมาตรฐานฯ</p> <p>จุดเริ่มต้นพิกัดละติจูด 18° 22' 2.05" ลองติจูด 99° 20' 1.02"</p> <p>จุดสิ้นสุดพิกัดละติจูด 18° 21' 52.05" ลองติจูด 99° 20' 4.73"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล</li> <li>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม</li> <li>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) และแก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565 หน้า 167 ลำดับที่ 273</li> <li>- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</li> </ul>	241,400	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง	บ้านปางม่วง หมู่ 9 (สายบ้านนายสองเมือง เรือนปิน)
9	<p>การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</li> </ul>	50,000	✓	-	-	-	4,322	-	กองช่าง	
10	<p>ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- แผนงานงบกลาง</li> </ul>	5,000	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.65-31มี.ค.66)	6 เดือนหลัง (1เมย.-30กย.66)		
11	ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ความยาวรวม 1,839 เมตร หนา 0.05 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,356 ตารางเมตร พร้อมงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั้น 3) จำนวน 97 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝาปิดตะแกรงเหล็ก) จำนวน 10 บ่อ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,040,800	-	✓	-	-	-	-	กองช่าง	รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ลป.ถ39-010 (สายบ้านนายเพชร ฮาวปิงใจ - โรงฆ่าสัตว์ - ปากซอยบ้าน นางสาย เหมยฟอง) ติดถนนสาย ห้างฉัตร-เกาะคา บ้านปิ้งจ้าว หมู่ 7
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน กว้าง 3.5 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 5,250 ตารางเมตร (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,342,400	-	✓	-	-	-	-	กองช่าง	บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 (สายบ้าน นายไพบุลย์ แก้วพิมพ์ ถึงบ้านนายสมชัย ชัยสมบัติ, ที่นา นายดำรงค์ ใจมูล, ที่ดินท่านบุญชู ตรีทอง)

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.65-31มี.ค.66)	6 เดือนหลัง (1เมย.-30กย.66)		
13	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ตามที่ได้รับ การจัดสรร	-	-	-	-	-	-	กองช่าง	
14	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ที่ได้จากการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ตามบัญชี โอนเงินใน แต่ละครั้ง	-	-	-	-	-	-	กองช่าง	
15	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ที่หน่วยงานอื่นมาดำเนินการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	กองช่าง	
16	ค่าปรับปรุงท่อกระจายน้ำ ปริมาณงาน งานเปลี่ยนสายลำโพงฮอน (งานหรือสายลำโพงฮอนของเก่า) งานติดตั้งสายลำโพงฮอน (สายลำโพงภายนอกสลิง 2x1.5 SQmm. ยาว 200 เมตร จุดพิกัดละติจูด 18° 19' 20.29" ลองจิจูด 99° 21' 21.08" - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) หน้าที่ 215 ลำดับที่ 19 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	20,000 (กั้นเงิน งบประมาณ ปี 2564 และ ขยายเวลา เบิกจ่ายเงิน ปี 2565)	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง	บ้านขามแดง หมู่ 6
							4,322	-		

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมสัญจรในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านให้มีความสะดวกและปลอดภัย
2. เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะให้เพียงพอต่อความต้องการ
3. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค
4. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอสำหรับการเกษตรกรรม
5. เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้มีแหล่งน้ำสำหรับใช้ในประกอบอาชีพเกษตรกรรม

2.5 แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุงดูแลรักษาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค - บาท

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.65-31มี.ค.66)	6 เดือนหลัง (1เมย.-30กย.66)		
1	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ตามที่ได้รับ การจัดสรร	-	-	-	-	-	-	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ที่หน่วยงานอื่นมาดำเนินการในเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล - แผนงานการรักษาความสงบภายใน - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	กองช่าง / สำนักปลัด - งานป้องกันฯ	

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.65-31มี.ค.66)	6 เดือนหลัง (1เมย.-30กย.66)		
3	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ที่ได้จากการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ตามบัญชี โอนเงินใน แต่ละครั้ง	-	-	-	-	-	-	กองช่าง	
							-	-		

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมสัญจรในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านให้มีความสะดวกและปลอดภัย
2. เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะให้เพียงพอต่อความต้องการ
3. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค
4. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอสำหรับการเกษตรกรรม
5. เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้มีแหล่งน้ำสำหรับใช้ในประกอบอาชีพเกษตรกรรม

2.6 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้างแหล่งเก็บน้ำ (เพื่อการเกษตร)

- บาท

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.65-31มี.ค.66)	6 เดือนหลัง (1เมย.-30กย.66)		
1	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ตามที่ได้รับ การจัดสรร	-	-	-	-	-	-	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ที่ได้จากการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ตามบัญชี โอนเงินใน แต่ละครั้ง	-	-	-	-	-	-	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.65-31มี.ค.66)	6 เดือนหลัง (1เมย.-30กย.66)		
3	โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ที่หน่วยงานอื่นมาดำเนินการในเขตพื้นที่ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	กองช่าง	
							-	-		