

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
<b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>									
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 (สายบ้านนายน้อย แก้วนันทชัย ถึงบ้านนายสมชัย ฮาวคำฟู)	294,000	280,900	✓	-	-	1 กค.-30 กย.66	กองช่าง	
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 (สายบ้านนายเจริญ นันทาเป็ก ถึงบ้านนางปุดคำ อธิรินทอง)	90,000	81,500	✓	-	-	1 กค.-30 กย.66	กองช่าง	
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 (สายบ้านนายบุญรัตน์ สันบุญเป็ง ถึงบ้านนางบัวผัด ใจคำป็น)	156,900	144,500	✓	-	-	1 กค.-30 กย.66	กองช่าง	
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 (สายบ้านนางสาวทองเพียร ถาวร ถึงบ้านนายทอง มณีวงศ์)	51,700	45,900	✓	-	-	1 กค.-30 กย.66	กองช่าง	
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 (สายบ้าน ร.ต.ต.สมบุญ ณ มุงเมือง (ซอย 19))	101,000	94,800	✓	-	-	1 มิย.-28 สค.66	กองช่าง	
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางม่วง หมู่ 9 (สายบ้านนางเพ็ญ โดมี ถึงบ้านนายไพลัน วงศ์แก้ว)	374,000	371,500	✓	-	-	1 กค.-30 กย.66	กองช่าง	
7	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 (บริเวณตรงข้ามประตูหลังวัดดอนสัก)	283,800	277,400	✓	-	-	1 กค.-30 กย.66	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
8	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปางม่วง หมู่ 9 (สายบ้านนายสองเมือง เรือนปิน)	241,400	221,900	✓	-	-	1 มีย.-28 สค.66	กองช่าง	
9	ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านปิ่นจ้าว หมู่ 7 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ39-010 (สายบ้านนายเพชร ฮาวปินใจ - โรงฆ่าสัตว์ - ปากซอยบ้านนางสาย เหมยฟอง) ติดถนนสายห้างฉัตร-เกาะคา (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	3,040,800	1,821,000	✓	-	-	3 เมย.-26 กค.66	กองช่าง	
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 (สายบ้านนายไพบูลย์ แก้วพิมพ์ ถึงบ้านนายสมชัย ชัยสมบัติ, ที่นายนายดำรงค์ ใจมูล, ที่ดินท่านบุญชู ตรีทอง) (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	3,342,400	2,888,000	✓	-	-	3 เมย.-25 กค.66	กองช่าง	
11	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านปิ่นจ้าว หมู่ 7 (สายบ้านนางกษมา ป้อหล้า - บ้านนายกมล พรหมจรรย์) (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินเหลือจ่าย))	736,900	391,000	✓	-	-	1 กค.-30 กย.66	กองช่าง	
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 (สายบ้านนายไพบูลย์ แก้วพิมพ์ ถึงบ้านนายสมชัย ชัยสมบัติ, ที่นายนายดำรงค์ ใจมูล, ที่ดินท่านบุญชู ตรีทอง) (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินเหลือจ่าย))	447,000	447,000	✓	-	-	3 กค.-22 กย.66	กองช่าง	ต่อจากเส้นเดิม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
13	วัสดุก่อสร้าง (ตั้งไว้ 50,000 บาท + โอนเพิ่ม (1) 85,000 บาท + โอนเพิ่ม (2) 558,300 บาท) - จัดซื้อวัสดุอื่นในการซ่อมแซมห้องน้ำ สำนักงานฯ (4,322 บาท) - จัดซื้อดินลูกรัง (ซ่อมแซมถนน) (42,984.04 บาท) - จัดซื้อวัสดุสำหรับทำท่อส่งน้ำบ้านแม่ฮาว (84,849 บาท) - จัดซื้อดินลูกรัง (ซ่อมแซมถนน) หมู่ 3 - หมู่ 9 (475,625.86 บาท)	608,300	607,780.90	✓	-	-	1 ตค.65-30 กย.66  1 ตค.66-30 กย.67	กองช่าง	- เฉพาะรายการนี้ กั้นเงิน งบประมาณ. 67 ไปดำเนินการในปี งบประมาณ. 67 (ก่อนนี้ผูกพันแล้ว)
14	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - สำหรับซ่อมแซม เปลี่ยน ไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ	250,000	158,757	✓	-	-	1 ตค.65-30 กย.66	กองช่าง	
15	ค่าขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายพาดดับ บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 (ตั้งไว้ 49,867 บาท โอนเพิ่ม 5,652 บาท) (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอห้างฉัตร)	55,519	55,518.07	✓	-	-	26-29 มิย.66	กองช่าง	
16	ก่อสร้างศาลาเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 (ตั้งแต่ปากท่อข้างบ้าน น.ส.ภัทรภรณ์ ฉัตรแก้ว ถึงข้างบ้านนายตัน กาวิละ) (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	324,700	324,100	✓	-	-	1 มิย.-28 สค.66	กองช่าง	
17	- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (ค่าใช้สอย) (ตั้งไว้ 200,000 บาท + โอนเพิ่ม (1) 150,000 บาท + โอนเพิ่ม (2) 213,500 บาท) - ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 (48,400 บาท) - เปลี่ยนเพดานยิบซั่มบอร์ด (สำนักปลัด, กองคลัง) (65,200 บาท)	563,500	547,400	✓	-	-	1 ตค.65-30 กย.66	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ จ่ายจริง (บาท)	ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
	- ทาสีอาคารสำนักปลัด (ตึกใหญ่) (101,000) - เปลี่ยนฝาฝ้าพัก รางระบายน้ำ บ้านขามแดง หมู่ 6 บ้านปิ่นงิ้ว หมู่ 7 และ ในสำนักงานเทศบาลฯ (109,300 บาท) - เปลี่ยนฝาฝ้าพัก รางระบายน้ำ บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 บ้านขามแดง หมู่ 6 บ้านปิ่นงิ้ว หมู่ 7 บ้านหัวหนอง หมู่ 8 และบ้านปางม่วง หมู่ 9 (223,500 บาท)						1 ตค.66-30 กย.67		- เฉพาะรายการนี้ กั้นเงิน งบม. ไปดำเนินการในปี งบม. 67 (ก่อนนี้ผูกพันแล้ว)
18	<b>แผนงานงบบกลาง</b> เงินสำรองจ่าย - เสไฟฟ้าคอนกรีต (วาทภัย) (2,800 บาท) - ซ่อมแซมอาคารบริเวณฌาปนสถาน บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 (12,800 บาท)	193,540	15,600	✓	-	-	1 ตค.65-30 กย.66	กองช่าง	
	<b>รวม</b>	<b>11,155,459</b>	<b>8,774,555.97</b>						

**ปัญหา/อุปสรรค :** 1. เนื่องจากพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาลติดพื้นที่ป่า 2484  
2. เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่วางไว้

**ข้อเสนอแนะ :** 1. การเตรียมความพร้อมของพื้นที่ให้พร้อมก่อนการดำเนินการทุกโครงการ  
2. การแก้ไขเพิ่มเติมแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร