



รายงานผลการดำเนินงาน

รอบ 6 เดือน

(1 เมษายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักปลัดเทศบาลตำบลหังฉัตรแม่ตาล

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ตุลาคม 2568



ประกาศเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

*** **

ตามที่เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาลได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป ประกาศใช้แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ รวมถึงรายการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการการกันเงินงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมา และในระหว่างปีงบประมาณได้มีการโอนเพิ่มงบประมาณเพื่อตั้งเป็นรายการใหม่ นั้น

เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล จึงขอประกาศรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) ดังนี้

งบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (บาท)	งบประมาณ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (บาท)	งบประมาณที่ได้ดำเนินการ เบิกจ่าย รอบ ๖ เดือน (๑ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของ งบประมาณ	หมายเหตุ
๕๑,๕๗๑,๓๐๐	๕๐,๙๕๕,๐๔๐ - ตั้งไว้ ๒๓,๓๖๓,๙๐๐ บาท - โอนเพิ่ม (รอบ ๖ เดือนแรก) ๔๐,๐๐๐ บาท - โอนเพิ่ม (รอบ ๖ เดือนหลัง) ๒๙๙,๗๔๐ บาท - อุดหนุนเฉพาะกิจ = ๙,๔๔๙,๕๐๐ บาท - กันเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ = ๗,๘๐๑,๙๐๐ บาท	๑๙,๒๕๓,๘๗๗.๐๐ - ตามเทศบัญญัติปี ๒๕๖๘ และโอนเพิ่มฯ = ๑๐,๒๙๗,๕๙๑.๔๖ บาท - อุดหนุนเฉพาะกิจ = ๕,๕๕๗,๕๐๐ บาท - กันเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๗ = ๓,๓๕๘,๗๘๕.๕๔ บาท	๓๒.๒๙	

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายอาทิตย์ แสงบุญเรือง)

นายกเทศมนตรีตำบลห้างฉัตรแม่ตาล

บัญชีสรุปรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 เมษายน - 30 กันยายน 2568)

เทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล ตำบลห้วยฉัตร อำเภอห้วยฉัตร จังหวัดลำปาง

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง	จำนวนโครงการและงบประมาณ ตามแผนการดำเนินงานและการโอนเพิ่มงบประมาณ				จำนวนโครงการและงบประมาณ ที่ดำเนินการไตรมาสที่ 3 - 4 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2568)				หน่วย ดำเนินการ
	จำนวน โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ร้อยละ ของ งบประมาณ	จำนวน โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ ที่ใช้ไป	ร้อยละ ของ งบประมาณ	
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม									
1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	1	0.85	50,000	0.08	1	2.08	13,439	0.07	สำนักปลัด
1.2 แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	2.54	-	0.00	2	4.17	40,000	0.21	สำนักปลัด
1.3 แนวทางการพัฒนาด้านการบำบัดฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกันดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	1.69	30,000	0.05	1	2.08	10,000	0.05	สำนักปลัด
โอนเงินตั้งเป็นรายการใหม่	1	0.85	40,000	0.07	1	2.08	1,005	0.01	สำนักปลัด
1.4 แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุง ก่อสร้าง พัฒนา ดูแลที่สาธารณะ และสวนสาธารณะ	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	สำนักปลัด
รวม	7	5.93	120,000	0.20	5	10.42	64,444	0.33	

บัญชีสรุปรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 เมษายน - 30 กันยายน 2568)

เทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล ตำบลห้วยฉัตร อำเภอห้วยฉัตร จังหวัดลำปาง

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง	จำนวนโครงการและงบประมาณ ตามแผนการดำเนินงานและการโอนเพิ่มงบประมาณ				จำนวนโครงการและงบประมาณ ที่ดำเนินการไตรมาสที่ 3 - 4 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2568)				หน่วย ดำเนินการ
	จำนวน โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ร้อยละ ของ งบประมาณ	จำนวน โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ ที่ใช้ไป	ร้อยละ ของ งบประมาณ	
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
2.1 แนวทางการพัฒนาการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	2	1.69	177,000	0.30	-	0.00	-	0.00	กองช่าง
2.2 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบประปา	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	2	1.69	6,021,800	10.10	1	2.08	4,400,000	22.85	กองช่าง
กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)	1	0.85	1,249,900	2.10	1	2.08	1,219,999	6.34	กองช่าง
2.3 แนวทางการพัฒนาการวางผังเมืองรวม	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
2.4 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน	8	6.78	-	0.00	-	0.00	-	0.00	กองช่าง
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	4	3.39	3,427,700	5.75	2	4.17	1,017,500.00	5.28	กองช่าง
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เงินเหลือจ่าย)	9	7.63	2,054,100	3.44	1	2.08	180,000.00	0.93	กองช่าง
กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)	9	7.63	3,443,500	5.78	-	0.00	-	0.00	กองช่าง
2.5 แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงดูแลรักษาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
2.6 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างแหล่งเก็บน้ำ (เพื่อการเกษตร)	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
รวม	35	29.66	16,374,000	27.46	5	10.42	6,817,499.00	35.41	

บัญชีสรุปรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 เมษายน - 30 กันยายน 2568)

เทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล ตำบลห้วยฉัตร อำเภอห้วยฉัตร จังหวัดลำปาง

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง	จำนวนโครงการและงบประมาณ ตามแผนการดำเนินงานและการโอนเพิ่มงบประมาณ				จำนวนโครงการและงบประมาณ ที่ดำเนินการไตรมาสที่ 3 - 4 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2568)				หน่วย ดำเนินการ
	จำนวน โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ร้อยละ ของ งบประมาณ	จำนวน โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ ที่ใช้ไป	ร้อยละ ของ งบประมาณ	
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม									
3.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และการสังคมสงเคราะห์	8	6.78	18,037,200	30.25	5	10.42	8,949,000	46.48	สำนักปลัด
3.2 แนวทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	11	9.32	275,000	0.46	2	4.17	74,570	0.39	สำนักปลัด
3.3 แนวทางการป้องกัน รักษา ส่งเสริม พื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน และควบคุมโรคในท้องถิ่น	16	13.56	580,000	0.97	10	20.83	310,000	1.61	สำนักปลัด
3.4 แนวทางการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และการแก้ไขปัญหาเสพติด	9	7.63	170,000	0.29	6	12.50	104,971	0.55	สำนักปลัด
3.5 การส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียนการศึกษาตามอัธยาศัย และส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน	12	10.17	20,564,568	34.49	10	20.83	749,606.46	3.89	สำนักปลัด
รวม	56	47.46	39,626,768	66.46	33	68.75	10,188,147.46	52.91	

บัญชีสรุปรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 เมษายน - 30 กันยายน 2568)

เทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล ตำบลห้วยฉัตร อำเภอห้วยฉัตร จังหวัดลำปาง

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง	จำนวนโครงการและงบประมาณ ตามแผนการดำเนินงานและการโอนเพิ่มงบประมาณ				จำนวนโครงการและงบประมาณ ที่ดำเนินการไตรมาสที่ 3 - 4 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2568)				หน่วย ดำเนินการ
	จำนวน โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ร้อยละ ของ งบประมาณ	จำนวน โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ ที่ใช้ไป	ร้อยละ ของ งบประมาณ	
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ									
4.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน	1	0.85	25,000	0.04	1	2.08	25,000	0.13	สำนักปลัด
4.2 แนวทางการพัฒนาด้านการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
4.3 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว	1	0.85	15,000	0.03	-	0.00	-	0.00	สำนักปลัด
4.4 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	
รวม	2	1.69	40,000	0.07	1	2.08	25,000	0.13	

บัญชีสรุปรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 เมษายน - 30 กันยายน 2568)

เทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล ตำบลห้วยฉัตร อำเภอห้วยฉัตร จังหวัดลำปาง

ยุทธศาสตร์ / แนวทาง	จำนวนโครงการและงบประมาณ ตามแผนการดำเนินงานและการโอนเพิ่มงบประมาณ				จำนวนโครงการและงบประมาณ ที่ดำเนินการไตรมาสที่ 3 - 4 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2568)				หน่วย ดำเนินการ
	จำนวน โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ร้อยละ ของ งบประมาณ	จำนวน โครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ ที่ใช้ไป	ร้อยละ ของ งบประมาณ	
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร									
5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ-เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	สำนักปลัด / กองคลัง / กองช่าง
กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)	7	5.93	3,108,500	5.21	2	4.17	2,138,786.54	11.11	
โอนเงินตั้งเป็นรายการใหม่	4	3.39	256,340	0.43	-	0.00	-	0.00	
5.2 การพัฒนาบุคลากร	7	5.93	100,000	0.17	2	4.17	20,000	0.10	สำนักปลัด
รวม	18	15.25	3,464,840	5.81	4	8.33	2,158,786.54	11.21	
รวมทั้งสิ้น	118	100.00	59,625,608	100.00	48	100.00	19,253,877.00	100.00	32.29

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 เมษายน - 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชน
2. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพที่สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
3. เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

1.1 แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

50,000 บาท

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.67-31มี.ค.68)	6 เดือนหลัง (1เม.ย.-30ก.ย.68)				
1	บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" - แผนงานเคหะและชุมชน	50,000	✓	-	-	-	35,000	13,439	สำนักปลัด - งานสาธารณสุข	21 มค. - 31 กค. 68	-	-
							35,000	13,439				

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 เมษายน - 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชน
2. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพที่สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
3. เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

1.2 แนวทางการพัฒนาด้านการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

55,000 บาท

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.67-31มี.ค.68)	6 เดือนหลัง (1เม.ย.-30ก.ย.68)				
1	ท้องถิ่นสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษา - แผนงานการเกษตร	20,000	✓	-	-	-	-	20,000	สำนักปลัด - งานพัฒนาชุมชน	1 - 31 ก.ค. 68	-	-
2	อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) - แผนงานการเกษตร	20,000	✓	-	-	-	-	20,000	สำนักปลัด - งานพัฒนาชุมชน	1 - 30 มิ.ย. 68	-	-
3	อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก - แผนงานการเกษตร	15,000	✓	-	-	-	15,000	-	สำนักปลัด - งานสาธารณสุข	13 ก.พ. 68	-	-
							15,000	40,000				

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 เมษายน - 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชน
2. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีสภาพที่สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
3. เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

1.3 แนวทางการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกันดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

70,000 บาท

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.67-31มี.ค.68)	6 เดือนหลัง (1เม.ย.-30ก.ย.68)				
1	จัดทำฝ่ายชะลอน้ำเพื่อป้องกันภัยแล้งอย่างยั่งยืน - แผนงานการรักษาความสงบภายใน	20,000	-	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด - งานป้องกันฯ	-	- ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน เกิดเหตุอุทกภัย และมีฝนตก ต่อเนื่องตลอดปี	-
2	ป้องกันและแก้ไขปัญหไฟป่าและหมอกควัน - แผนงานการรักษาความสงบภายใน	10,000	✓	-	-	-	-	10,000	สำนักปลัด - งานป้องกันฯ	26 กพ. - 15 พค. 68	-	-
3	ช่วยเหลือประชาชนด้านการเยียวยาฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย - โอนครั้งที่ 2 อนุมัติเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 (ตั้งเป็นรายการใหม่) - แผนงานการรักษาความสงบภายใน	40,000	✓	-	-	-	18,325	1,005	สำนักปลัด - งานป้องกันฯ	- 26 พ.ย. 67 - 31 มี.ค.68	-	-
รวมทั้งสิ้น		175,000					18,325	11,005				
							68,325	64,444				

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 เมษายน - 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมสัญจรในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านให้มีความสะดวกและปลอดภัย
2. เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะให้เพียงพอต่อความต้องการ
3. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค
4. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอสำหรับการเกษตรกรรม
5. เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้มีแหล่งน้ำสำหรับใช้ในประกอบอาชีพเกษตรกรรม

2.1 แนวทางการพัฒนาด้านการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 177,000 บาท

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.67-31มี.ค.68)	6 เดือนหลัง (1เม.ย.-30กย.68)				
1	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ สายพาดดับ บ้านปันจ้าว หมู่ 7 (ซอย 16)) (1) ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ จำนวน 5 ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (2) ติดตั้งชุดโศไดส์วิทซ์เปิดปิด จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (3) พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ต.มม. ระบบ 1 เฟส 1 สาย ระยะทาง 680 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอห้างฉัตร) - แผนงานเคหะและชุมชน	100,000	✓	-	-	-	99,488.00	-	กองช่าง	11 ธค. 67	-	-

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.67-31มี.ค.68)	6 เดือนหลัง (1เม.ย.-30กย.68)				
2	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำระบบ 1 เฟส พร้อมสายพาดดับ บ้านปางม่วง หมู่ 9 ซอยบ้านผู้ช่วยประเวช ทองสุก (1) ปักเสา คอ.ขนาด 9 เมตร จำนวน 4 ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (2) พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตร.มม. ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 70 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (3) ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ จำนวน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (4) พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ตร.มม. ระบบ 1 เฟส 1 สาย ระยะทาง 70 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอห้างฉัตร) - แผนงานเคหะและชุมชน	77,000	✓	-	-	-	76,372.18	-	กองช่าง	11 ธค. 67	-	-
							175,860.18	-				

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 เมษายน - 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมสัญจรในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านให้มีความสะดวกและปลอดภัย
2. เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะให้เพียงพอต่อความต้องการ
3. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค
4. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอสำหรับการเกษตรกรรม
5. เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้มีแหล่งน้ำสำหรับใช้ในประกอบอาชีพเกษตรกรรม

2.4 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน 2,413,700 บาท

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.67-31มี.ค.68)	6 เดือนหลัง (1เม.ย.-30กย.68)				
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายประสิทธิ์ ใจกันธิยะ ถึงบ้านนางอรทัย ไชยรินปุ บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายมาตรฐานฯ จุดพิกัดเริ่มต้น 537774 E , 2027501 N จุดพิกัดสิ้นสุด 537852 E , 2027366 N - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	283,500	✓	-	-	-	281,700.00	-	กองช่าง	29 มค. - 17 มีค. 68	-	-
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างสำนักงานเทศบาลตำบล ห้างฉัตรแม่ตาล ถึงบ้านนายพิเชฐ แสงบุญเรือง บ้านแม่ฮาว หมู่ 3	181,100	✓	-	-	-	180,000.00	-	กองช่าง	29 มค. - 17 มีค. 68	-	-

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.67-31มี.ค.68)	6 เดือนหลัง (1เม.ย.-30ก.ย.68)				
	ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 98.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 294.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายมาตรฐานฯ จุดพิกัดเริ่มต้น 537325 E , 2027366 N จุดพิกัดสิ้นสุด 537295 E , 2027459 N - แผนงานอุดสาหกรรมและการโยธา											
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญมี สีเขียว บ้านปางม่วง หมู่ 9 ปริมาณงาน 1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 2.50 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 130.00 ตารางเมตร 2. งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร มอก.ชั้น 3 จำนวน 6 ท่อน จุดพิกัดเริ่มต้น 534623 E , 2031455 N จุดพิกัดสิ้นสุด 534596 E , 2031490 N - แผนงานอุดสาหกรรมและการโยธา	79,500	✓	-	-	-	79,400.00	-	กองช่าง	5 กพ. - 19 มีค. 68	-	-
4	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ตั้งแต่บ้านนางนา ยวารี ถึงสามแยกบ้านพักพนักงานที่ดิน บ้านพะดอนสัก หมู่ 5 ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 46.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 128.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 673.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายมาตรฐานฯ	269,400	✓	-	-	-	268,000.00	-	กองช่าง	31 มค. - 6 มีค. 68	-	-

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.67-31มี.ค.68)	6 เดือนหลัง (1เม.ย.-30กย.68)				
	จุดพิกัดเริ่มต้น 538375 E , 2027105 N จุดพิกัดสิ้นสุด 538546 E , 2027092 N - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
5	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนายพรเทพ ไชยบุบาล ถึงสามแยกบ้านนายสมชาย ห่านตระกูล บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายมาตรฐานฯ จุดพิกัดเริ่มต้น 538584 E , 2027385 N จุดพิกัดสิ้นสุด 538483 E , 2027444 N - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	192,400	✓	-	-	-	192,000.00	-	กองช่าง	31 มค. - 6 มีค. 68	-	-
6	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนายทองเหรียญ ตาปวง ถึงบ้านนายเกษม จักรบุญมา ถึงบ้านนายยุทธ ยาสีทิธิ บ้านปันจ้าว หมู่ 7 ปริมาณงาน <u>ช่วงที่ 1</u> ผิวจราจรกว้าง 2.80 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.05 เมตร <u>ช่วงที่ 2</u> ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร หนา 0.05 เมตร <u>ช่วงที่ 3</u> ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 157.00 เมตร หนา 0.05 เมตร <u>ช่วงที่ 4</u> ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 153.00 เมตร หนา 0.05 เมตร <u>ช่วงที่ 5</u> ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 93.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,440.50 ตารางเมตร พร้อมป้ายมาตรฐานฯ จุดพิกัดเริ่มต้น 538445 E , 2024468 N จุดพิกัดสิ้นสุด 538559 E , 2024282 N - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	579,600	-	✓	-	-	-	-	กองช่าง	22 สค. - 20 ตค. 68 (วงเงินในสัญญา 560,000 บาท)	- ดำเนินการ แล้วเสร็จไม่ทัน ในปี งปม. 2568	- กันเงิน งปม.ฯ ไปดำเนินการ ในปี งปม. 2569

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.67-31มี.ค.68)	6 เดือนหลัง (1เมย.-30กย.68)				
7	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหน้าบ้านพันธุศรีสุริยันธ์ หนองปิงคำ บ้านหัวหนอง หมู่ 8 ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 39.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 397.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,724.50 ตารางเมตร พร้อมป้ายมาตรฐานฯ จุดพิกัดเริ่มต้น 538094 E , 2025176 N จุดพิกัดสิ้นสุด 537525 E , 2025168 N - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	580,700	-	✓	-	-	-	-	กองช่าง	22 สค. - 20 ตค. 68 (วงเงินในสัญญา 565,000 บาท)	- ดำเนินการ แล้วเสร็จไม่ทัน ในปี งปม. 2568	- กั้นเงิน งปม.ฯ ไปดำเนินการ ในปี งปม. 2569
8	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสมชาย แก้วเมือง ถึงบ้านนายสุชาติ เอกบุตร (ซอย 2) บ้านหัวหนอง หมู่ 8 ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมยกขอบบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00x1.20 เมตร จำนวน 3 บ่อ ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ช่วงที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 54.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 490.40 ตารางเมตร (ลบพื้นที่บ่อพัก) พร้อมป้ายมาตรฐานฯ จุดพิกัดเริ่มต้น 538126 E , 2025005 N จุดพิกัดสิ้นสุด 538212 E , 2025064 N - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	204,100	✓	-	-	-	203,000	-	กองช่าง	31 มค. - 10 มีค. 68	-	-

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.67-31มี.ค.68)	6 เดือนหลัง (1เม.ย.-30ก.ย.68)				
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญรัตน์ สันบุญเป็ง ถึงบ้านนางบัวผัด ใจคำปัน หมู่ที่ 3 บ้านแม่ฮาว ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ปริมาณงาน กว้าง 3 เมตร ยาว 24 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 72 ตารางเมตร - แผนงานอุดสาหกรรมและการโยธา (โอนเงินตั้งเป็นรายการใหม่ โอนครั้งที่ 17 อนุมัติเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1) (ต่อจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินเหลือจ่าย))	43,400	-	-	✓	-	-	-	กองช่าง	-	- ดำเนินการ ไม่ทันในปี งปม. 2568	- กั้นเงิน งปม.ฯ ไปดำเนินการ ในปี งปม. 2569 -
รวมทั้งสิ้น		2,590,700					1,204,100	-				
							1,379,960	-				

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 เมษายน - 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสถาบันครอบครัว

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน

3. เพื่อพัฒนาการกีฬาของท้องถิ่น

4. เพื่อส่งเสริมการศึกษาของประชาชนและพัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่
5. เพื่อส่งเสริมให้วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และสืบสาน

6. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานด้านสาธารณสุขให้มีศักยภาพสูงขึ้น

7. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการบริโภคอาหารและสินค้าจากแหล่งจำหน่ายที่สะอาดและได้มาตรฐาน

8. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพร่างกายและป้องกันโรคติดต่อ

3.1 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และการสังคมสงเคราะห์

18,037,200 บาท

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.67-31มี.ค.68)	6 เดือนหลัง (1เม.ย.-30ก.ย.68)				
1	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ - แผนงานงบกลาง	84,000	✓	-	-	-	40,500	39,000	สำนักปลัด - งานพัฒนาชุมชน	- ตค.-ธค. 67 , มค.-มีค. 68 (6 เดือนแรก) - เม.ย. - ก.ย. 68 (6 เดือนหลัง)	-	-
2	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - โอนลดในระบบ NEW GFMS กรมบัญชีกลาง จำนวน 177,000 บาท - แผนงานงบกลาง	13,641,000	✓	-	-	-	6,649,600	6,778,800	สำนักปลัด - งานพัฒนาชุมชน	- ตค.-ธค. 67 , มค.-มีค. 68 (6 เดือนแรก) - เม.ย. - ก.ย. 68 (6 เดือนหลัง)	-	-

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.67-31มี.ค.68)	6 เดือนหลัง (1เม.ย.-30กย.68)				
3	เบี่ยงชีฟความพิการ - โอนเพิ่มในระบบ NEW GFMS กรมบัญชีกลาง จำนวน 177,000 บาท - แผนงานงบกลาง	4,012,200	✓	-	-	-	1,847,200	1,921,200	สำนักปลัด - งานพัฒนาชุมชน	- ตค.-ธค. 67 , มค.-มีค. 68 (6 เดือนแรก) - เม.ย. - กย. 68 (6 เดือนหลัง)	-	-
4	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ทด.ห้างฉัตรแม่ตาล - แผนงานงบกลาง	150,000	✓	-	-	-	-	150,000	สำนักปลัด - งานพัฒนาชุมชน	1 - 31 สค. 68	-	-
5	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ - แผนงานการศึกษา	60,000	✓	-	-	-	60,000	-	สำนักปลัด - งานการศึกษา	11 มค. 68		
6	ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ (หนี ซ่อน สู้) - แผนงานการศึกษา	10,000	✓	-	-	-	6,030	-	สำนักปลัด - งานการศึกษา	12 ธค. 67		
7	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน - แผนงานการศึกษา	20,000	✓	-	-	-	20,000	-	สำนักปลัด - งานการศึกษา	11 - 12 พย. 67		
8	โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้างฉัตร (อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตำบลห้างฉัตร) - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	60,000	✓	-	-	-	-	60,000	สำนักปลัด - งานพัฒนาชุมชน /ชมรมผู้สูงอายุ ตำบลห้างฉัตร	1 เม.ย. - 30 กย. 68	-	-
							8,623,330	8,949,000				

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 เมษายน - 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสถาบันครอบครัว
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน
3. เพื่อพัฒนาการกีฬาของท้องถิ่น
4. เพื่อส่งเสริมการศึกษาของประชาชนและพัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่
5. เพื่อส่งเสริมให้วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และสืบสาน
6. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานด้านสาธารณสุขให้มีศักยภาพสูงขึ้น
7. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการบริโภคอาหารและสินค้าจากแหล่งจำหน่ายที่สะอาดและได้มาตรฐาน
8. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพร่างกายและป้องกันโรคติดต่อ

3.2 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 275,000 บาท

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.67-31มี.ค.68)	6 เดือนหลัง (1เม.ย.-30ก.ย.68)				
1	ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	20,000	✓	-	-	-	10,000	-	สำนักปลัด - งานการศึกษา	12 ก.พ. 68		
2	ส่งเสริมประเพณีปีใหม่เมือง (สงกรานต์) - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	50,000	✓	-	-	-	-	50,000	สำนักปลัด - งานการศึกษา	13 เม.ย. 68	-	-
3	ส่งเสริมประเพณีถวายเทียนพรรษา - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	25,000	✓	-	-	-	-	24,570	สำนักปลัด - งานการศึกษา	9 ก.ค. 68	-	-
4	ส่งเสริมประเพณีงานบุญกินข้าวสลาก (สลากภัต) - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	10,000	✓	-	-	-	9,860	-	สำนักปลัด - งานการศึกษา	31 ต.ค. 67	-	-

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.67-31มี.ค.68)	6 เดือนหลัง (1เม.ย.-30กย.68)				
5	จัดสนับสนุนกิจกรรมงานรัฐพิธี และงานวัฒนธรรมประเพณี อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2568 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร) - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	20,000	✓	-	-	-	20,000	-	สำนักปลัด - งานการศึกษา	1 พย. 67	-	-
6	ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง บ้านแม่ฮาว (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่ฮาว หมู่ 3) - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	30,000	✓	-	-	-	30,000	-	สำนักปลัด - งานการศึกษา	10 พ.ย. 67	-	-
7	ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง บ้านแพะดอนสัก (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5) - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	25,000	✓	-	-	-	25,000	-	สำนักปลัด - งานการศึกษา	10 พ.ย. 67	-	-
8	ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง บ้านขามแดง (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านขามแดง หมู่ 6) - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	25,000	✓	-	-	-	25,000	-	สำนักปลัด - งานการศึกษา	10 พ.ย. 67	-	-
9	ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง บ้านปิ่นจ้าว (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านปิ่นจ้าว หมู่ 7) - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	30,000	✓	-	-	-	30,000	-	สำนักปลัด - งานการศึกษา	10 พ.ย. 67	-	-
10	ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง บ้านหัวหนอง (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหัวหนอง หมู่ 8) - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	20,000	-	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด - งานการศึกษา	-	- ผู้ใหญ่บ้าน เกษียณอายุ ราชการ	-

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.67-31มี.ค.68)	6 เดือนหลัง (1เม.ย.-30ก.ย.68)				
11	ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง บ้านปางม่วง (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านปางม่วง หมู่ 9) - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	20,000	✓	-	-	-	20,000	-	สำนักปลัด - งานการศึกษา	10 พ.ย. 67	-	-
							169,860	74,570				

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 เมษายน - 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสถาบันครอบครัว

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน

3. เพื่อพัฒนาการกีฬาของท้องถิ่น

4. เพื่อส่งเสริมการศึกษาของประชาชนและพัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่
5. เพื่อส่งเสริมให้วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และสืบสาน

6. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานด้านสาธารณสุขให้มีศักยภาพสูงขึ้น

7. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการบริโภคอาหารและสินค้าจากแหล่งจำหน่ายที่สะอาดและได้มาตรฐาน

8. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพร่างกายและป้องกันโรคติดต่อ

3.3 แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกัน รักษา ส่งเสริม พื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน และควบคุมโรคในท้องถิ่น 580,000 บาท

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.67-31มี.ค.68)	6 เดือนหลัง (1เม.ย.-30ก.ย.68)				
1	เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) - แผนงานงบกลาง	200,000	✓	-	-	-	50,000	150,000	สำนักปลัด - งานสาธารณสุข	- 16 มีค.-31 สค. 68 (6 เดือนแรก) - 14 พค.-30 กย. 68 (6 เดือนหลัง)	-	-
2	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี - แผนงานสาธารณสุข	30,000	✓	-	-	-	30,000	-	สำนักปลัด - งานสาธารณสุข	18 - 21 มีค. 68	-	-
3	อบรมผู้ประกอบการเนื้อสัตว์ปลอดภัยเพื่อสุขอนามัยผู้บริโภค - แผนงานสาธารณสุข	10,000	✓	-	-	-	-	10,000	สำนักปลัด - งานสาธารณสุข	16 พค. 68	-	-

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.67-31มี.ค.68)	6 เดือนหลัง (1เม.ย.-30กย.68)				
4	สุขาภิบาลตลาดสด/ตลาดคลองม่น้ำซื่อ - แผนงานสาธารณสุข	10,000	✓	-	-	-	-	10,000	สำนักปลัด - งานสาธารณสุข	30 กค. 68	-	-
5	คลินิกชุมชน - แผนงานสาธารณสุข	20,000	-	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด - งานสาธารณสุข	-	-	-
6	ฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) - แผนงานสาธารณสุข	20,000	✓	-	-	-	-	20,000	สำนักปลัด - งานป้องกันฯ	22 สค. 68	-	-
7	สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านกษัตริย์แม่เจ้าด้านม (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแม่ฮาว หมู่ 3) - แผนงานสาธารณสุข	20,000	✓	-	-	-	-	20,000	คกก.หมู่บ้าน บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 / สำนักปลัด - งานสาธารณสุข	16 กค. 68	-	-
8	สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านกษัตริย์แม่เจ้าด้านม (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านสถานี หมู่ 4) - แผนงานสาธารณสุข	20,000	-	-	-	✓	-	-	คกก.หมู่บ้าน บ้านสถานี หมู่ 4 / สำนักปลัด - งานสาธารณสุข	-	-	-
9	สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านกษัตริย์แม่เจ้าด้านม (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5) - แผนงานสาธารณสุข	20,000	✓	-	-	-	-	20,000	คกก.หมู่บ้าน บ้านแพะดอนสัก หมู่ 5 / สำนักปลัด - งานสาธารณสุข	20 กค. 68	-	-

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.67-31มี.ค.68)	6 เดือนหลัง (1เม.ย.-30กย.68)				
10	สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านกษัตริย์แห่งสยาม (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านขามแดง หมู่ 6) - แผนงานสาธารณสุข	20,000	✓	-	-	-	-	20,000	คกก.หมู่บ้าน บ้านขามแดง หมู่ 6 / สำนักปลัด - งานสาธารณสุข	- 19 กค. 68 , 4 สค. 68	-	-
11	ควบคุมโรคหนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านปิ่นจ้าว หมู่ 7) - แผนงานสาธารณสุข	20,000	✓	-	-	-	-	20,000	คกก.หมู่บ้าน บ้านปิ่นจ้าว หมู่ 7 / สำนักปลัด - งานสาธารณสุข	22 กค. 68	-	-
12	รณรงค์และแก้ไขปัญหาเสฟติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหัวหนอง หมู่ 8) - แผนงานสาธารณสุข	20,000	✓	-	-	-	-	20,000	คกก.หมู่บ้าน บ้านหัวหนอง หมู่ 8 / สำนักปลัด - งานสาธารณสุข	28 มิย. 68	-	-
13	การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านปางม่วง หมู่ 9) - แผนงานสาธารณสุข	20,000	✓	-	-	-	-	20,000	คกก.หมู่บ้าน บ้านปางม่วง หมู่ 9 / สำนักปลัด - งานสาธารณสุข	22 กค. 68	-	-
14	สนับสนุนกิ่งกาชาดอำเภอห้วยฉัตร อำเภอห้วยฉัตร จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2568 (อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอห้วยฉัตร) - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	15,000	✓	-	-	-	15,000	-	กิ่งกาชาดอำเภอ ห้วยฉัตร / สำนักปลัด - งานพัฒนาชุมชน	21 พย. 67	-	-

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.67-31มี.ค.68)	6 เดือนหลัง (1เม.ย.-30ก.ย.68)				
15	แข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	100,000	✓	-	-	-	100,000	-	สำนักปลัด - งานพัฒนาชุมชน	19 ธค. 67	-	-
16	จัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	35,000	✓	-	-	-	35,000	-	สำนักปลัด - งานการศึกษา	9 กพ. 68	-	-
							230,000	310,000				

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 เมษายน - 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสถาบันครอบครัว

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน

3. เพื่อพัฒนาการกีฬาของท้องถิ่น

4. เพื่อส่งเสริมการศึกษาของประชาชนและพัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่
5. เพื่อส่งเสริมให้วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และสืบสาน

6. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานด้านสาธารณสุขให้มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจน

7. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการบริโภคอาหารและสินค้าจากแหล่งจำหน่ายที่สะอาดและได้มาตรฐาน

8. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพร่างกายและป้องกันโรคติดต่อ

3.4 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน และการแก้ไขปัญหายาเสพติด 170,000 บาท

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.67-31มี.ค.68)	6 เดือนหลัง (1เมย.-30กย.68)				
1	ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ - แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป	10,000	✓	-	-	-	-	-	สำนักปลัด - ฝ่ายอำนวยการ	-	- ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ	-
2	จิตอาสาพระราชทาน - แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)	10,000	✓	-	-	-	8,235	-	สำนักปลัด - ฝ่ายอำนวยการ	23 ตค. 67	-	-
3	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบล ห้วยฉัตรแม่ตาล - แผนงานการรักษาความสงบภายใน	20,000	-	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด - งานป้องกันฯ	-	-	-

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.67-31มี.ค.68)	6 เดือนหลัง (1เม.ย.-30ก.ย.68)				
4	จัดทำเวทีประชาคมตำบล/หมู่บ้าน - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,000	✓	-	-	-	-	-	สำนักปลัด - งานบริหารทั่วไป - งานพัฒนาชุมชน	29 กค. 68	- ดำเนินการ ประชุมโดยไม่ใช้ งบประมาณ	-
5	ครอบครัวสัมพันธ์ - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	20,000	✓	-	-	-	20,000	-	สำนักปลัด - งานพัฒนาชุมชน	22 กพ. 68	-	-
6	ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	30,000	✓	-	-	-	-	30,000	สำนักปลัด - งานพัฒนาชุมชน	28 สค. 68	-	-
7	เชิดชูเกียรติประชาชนผู้มีจิตสาธารณะ - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,000	✓	-	-	-	-	5,000	สำนักปลัด - งานพัฒนาชุมชน	24 เม.ย. 68	-	-
8	ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	20,000	✓	-	-	-	-	20,000	สำนักปลัด - งานป้องกันฯ	2 กย. 68	-	-
9	มหกรรมแม่ตาลชุมชนน่ายู่ เปิดประตูเมืองปิ่นสุข - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	50,000	✓	-	-	-	-	49,971	สำนักปลัด - งานสาธารณสุข	16 กย. 68	-	-
							28,235	104,971				

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 เมษายน - 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

3. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสถาบันครอบครัว
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน
3. เพื่อพัฒนาการกีฬาของท้องถิ่น
4. เพื่อส่งเสริมการศึกษาของประชาชนและพัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่
5. เพื่อส่งเสริมให้วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และสืบสาน
6. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานด้านสาธารณสุขให้มีศักยภาพสูงขึ้น
7. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการบริโภคอาหารและสินค้าจากแหล่งจำหน่ายที่สะอาดและได้มาตรฐาน
8. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพร่างกายและป้องกันโรคติดต่อ

3.5 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย และส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน 1,502,368 บาท

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.67-31มี.ค.68)	6 เดือนหลัง (1เม.ย.-30กย.68)				
1	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ฮาว , - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปันจ้าว - โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว , - โรงเรียนบ้านปันจ้าว - แผนงานการศึกษา	283,200	✓	-	-	-	126,556.40	132,193.46	สำนักปลัด - งานการศึกษา	- 1 ตค. - 31 ธค. 67 , 1 มค. - 31 มีค. 68 (6 เดือนแรก) - 1 เมย. - 30 กย. 68 (6 เดือนหลัง)		
2	อาหารกลางวัน 100% (อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว) - แผนงานการศึกษา - โอนเพิ่ม จำนวน 22,968 บาท โอนเงินครั้งที่ 10 อนุมัติเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2568 (ตั้งไว้ 244,800 บาท โอนเพิ่ม 22,968 บาท)	267,768	✓	-	-	-	141,768.00	126,000.00	สำนักปลัด - งานการศึกษา	- 30 ตค. , 13 พย. 67 , 20 มค. , 31 มค. , 7 กพ. 68 (6 เดือนแรก) - 21 พค. , 7 สค. 68 (6 เดือนหลัง)	- จำนวนเด็ก ไม่คงที่	- จัดทำรายงาน ทุกไตรมาส

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.67-31มี.ค.68)	6 เดือนหลัง (1เม.ย.-30กย.68)				
3	ส่งเสริมทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศาสตร์พระราชา) (อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว) - แผนงานการศึกษา	20,000	✓	-	-	-	-	20,000.00	สำนักปลัด - งานการศึกษา	5 สค. 68	-	-
4	ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การพัฒนาทักษะอาชีพ (อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว) - แผนงานการศึกษา	10,000	✓	-	-	-	-	10,000.00	สำนักปลัด - งานการศึกษา	4 มิย. 68	-	-
5	อาหารกลางวัน 100% (อุดหนุนโรงเรียนบ้านปันจ้าว) - แผนงานการศึกษา	399,600	✓	-	-	-	191,700.00	182,250.00	สำนักปลัด - งานการศึกษา	- 5 พย. 67 , 17 มค. 68 - 16 พค. 68 , 8 สค. 68	- จำนวนเด็ก ไม่คงที่	- จัดทำรายงาน ทุกไตรมาส
6	อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้าน (อุดหนุนโรงเรียนบ้านปันจ้าว) - แผนงานการศึกษา	10,000	✓	-	-	-	-	10,000.00	สำนักปลัด - งานการศึกษา	13 สค. 68	-	-
7	ส่งเสริมและพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (อุดหนุนโรงเรียนบ้านปันจ้าว) - แผนงานการศึกษา	20,000	✓	-	-	-	20,000.00	-	สำนักปลัด - งานการศึกษา	2 ธค. 67	-	-
8	เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมต้านภัยยาเสพติด (อุดหนุนโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา) - แผนงานการศึกษา	20,000	✓	-	-	-	-	20,000.00	สำนักปลัด - งานการศึกษา	18 มิย. 68	-	-

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.67-31มี.ค.68)	6 เดือนหลัง (1เม.ย.-30กย.68)				
9	ระบบการจัดการขยะในโรงเรียนและชุมชนอย่างยั่งยืน (อุดหนุนโรงเรียนห่างฉัตรวิทยา) - แผนงานการศึกษา	10,000	✓	-	-	-	-	10,000.00	สำนักปลัด - งานการศึกษา	17 กค. 68	-	-
10	สืบสานประเพณีดีท้องถิ่น วัฒนธรรมล้านนาไทย (อุดหนุนโรงเรียนห่างฉัตรวิทยา) - แผนงานการศึกษา	20,000	✓	-	-	-	20,000.00	-	สำนักปลัด - งานการศึกษา	19 มีค. 68	-	-
11	ฝึกอบรมการเรียนรู้ด้าน ICT หลักสูตรทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสื่อออนไลน์ (อุดหนุนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอห่างฉัตร) - แผนงานการศึกษา	20,000	✓	-	-	-	-	20,000.00	สำนักปลัด - งานการศึกษา	11 กค. 68	-	-
12	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 12.1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศพด.บ้านแม่ฮาว - ค่าอาหารกลางวัน 100% - ค่าจัดการเรียนการสอน 2 - 5 ปี - ค่าหนังสือเรียน 3 - 5 ปี - ค่าอุปกรณ์การเรียน 3 - 5 ปี	192,910	✓	-	-	-	65,880.00 65,880.00	108,070.00 68,688.00 31,552.00 1,200.00 1,740.00	สำนักปลัด - งานการศึกษา / ศพด.บ้านแม่ฮาว	- 29 ตค. 67 , 14 มค. 68 (6 เดือนแรก) - 30 เมย. 68 , 9 มิย. 68 (6 เดือนหลัง) 9 กค. 68 9 กค. 68 9 กค. 68	- - - -	- - - -

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 เมษายน - 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน สร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ
2. เพื่อดำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
3. เพื่อพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในชุมชนให้เป็นที่รู้จัก
4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเชิงประจักษ์ (Unseen Thailand) ในพื้นที่

4.1 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

25,000 บาท

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.67-31มี.ค.68)	6 เดือนหลัง (1เม.ย.-30กย.68)				
1	แก้ไขปัญหาความยากจนให้กับประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	25,000	✓	-	-	-	-	25,000	สำนักปลัด - งานพัฒนาชุมชน	18 สค. 68	-	-
							-	25,000				

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 เมษายน - 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

4. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน สร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ
2. เพื่อดำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
3. เพื่อพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในชุมชนให้เป็นที่รู้จัก
4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเชิงประจักษ์ (Unseen Thailand) ในพื้นที่

4.3 แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

15,000 บาท

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.67-31มี.ค.68)	6 เดือนหลัง (1เม.ย.-30กย.68)				
1	สนับสนุนการจัดงานฤดูหนาวและของดินครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอห้างฉัตร) - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	15,000	✓	-	-	-	15,000	-	สำนักปลัด - งานการศึกษา / ปกครองอำเภอ ห้างฉัตร (สนามกีฬากลาง)	22 พย. 67	-	-
รวมทั้งสิ้น		40,000					15,000.00	-				
							15,000.00	25,000.00				

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 เมษายน - 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

5. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

วัตถุประสงค์

- 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาลให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนนาระบบคุณธรรม จริยธรรม (Civic Virtue) นำการเมืองการบริหาร
- 2. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและวางแผนการพัฒนา

5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ-เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 256,340 บาท

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.67-31มี.ค.68)	6 เดือนหลัง (1เม.ย.-30กย.68)				
1	พัฒนาคู่มือ จัดซื้อพัสดุคู่มือ จำนวน 21 เครื่องใช้ ละ 2,500 บาท - ขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว - ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ - THERMAL FUSE ตัดไฟอัตโนมัติเมื่อมอเตอร์มีอุณหภูมิสูงเกิน - มอเตอร์ระบบรองสั่น บอล แบริ่ง (Ball Bearing) - ผ่านการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยจาก สทน.มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) - ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 สำหรับติดตั้งในอาคารหอประชุมเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล 9 ตัว สำหรับติดตั้งในศาลาอเนกประสงค์มาปณสถานตำบลห้วยฉัตร 12 ตัว - แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป) (โอนเงินตั้งเป็นรายการใหม่ โอนครั้งที่ 17 อนุมัติเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1)	52,500	-	-	✓	-	-	-	สำนักปลัด / งานบริหารทั่วไป	-	- ดำเนินการ ไม่ทันในปี งบประมาณ 2568	- กั้นเงิน งบประมาณ.ฯ ไปดำเนินการ ในปี งบประมาณ 2569

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.67-31มี.ค.68)	6 เดือนหลัง (1เม.ย.-30ก.ย.68)				
2	รถเข็นเอกประสงค์ - ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 50 ซม. ยาว 198 ซม. สูง 65 ซม. - สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 200 กิโลกรัม - มีที่เสียบเสาน้ำเกลืออย่างน้อย 2 ตำแหน่ง และเสาน้ำเกลือ 1 ต้น สามารถปรับสูงต่ำได้ - โครงทำจากโลหะปลอดสนิม (สแตนเลส) - มีเบาะรองตัวผู้ป่วยยาวตลอด หุ้มด้วยไวนิลพร้อมสายรัดสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ - แผ่นรองเบาะทำจากโลหะปลอดสนิม น้ำหนักเบา ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อได้ง่าย - มีราวกันแขนตกจากเตียง สามารถพับได้ - มีคันโยกสำหรับปรับเตียงเป็นรถเข็นนั่งและปรับพนักพิงหลังที่อยู่ด้านหลังหัวของเตียง - มีกลไกบังคับให้ขาพับเมื่อเข้ารถพยาบาล - มีล้อคงที่ จำนวน 2 ล้อ และล้อหมุนได้รอบ 360 องศา จำนวน 2 ล้อ - มีตะขอล็อกขาในลักษณะเปลนอนเพื่อไม่ให้ขาเตียงกางออกในขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วย - แผนงานการรักษาความสงบภายใน (โอนเงินตั้งเป็นรายการใหม่ โอนครั้งที่ 17 อนุมัติเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1)	70,000	-	-	✓	-	-	-	สำนักปลัด / งานป้องกันฯ	-	- ดำเนินการ ไม่ทันในปี งบประมาณ 2568	- กันเงิน งบประมาณ ไปดำเนินการ ในปี งบประมาณ 2569

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.67-31มี.ค.68)	6 เดือนหลัง (1เม.ย.-30ก.ย.68)				
3	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง 1 ชุด ประกอบด้วย - เครื่องบันทึกภาพ NVR16 ช่องสัญญาณ จำนวน 1 เครื่อง - กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ขนาดความคมชัดไม่น้อยกว่า 2 ล้านพิกเซล ชนิดติดตั้งภายในอาคาร จำนวน 6 ตัว - หน่วยเก็บความจำสำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 4 TB จำนวน 1 อัน - อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต ขนาด 16 ช่องสัญญาณ จำนวน 1 เครื่อง - ตู้เก็บอุปกรณ์เชื่อมโยงระบบไฟฟ้า จำนวน 1 ตู้ - อุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดพร้อมใช้งานได้ - แผนงานการพาณิชย์ (โอนเงินตั้งเป็นรายการใหม่ โอนครั้งที่ 17 อนุมัติเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ดาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1)	78,200	-	-	✓	-	-	-	สำนักปลัด / งานสาธารณสุข	-	- ดำเนินการ ไม่ทันในปี งปม. 2568	- กั้นเงิน งปม.ฯ ไปดำเนินการ ในปี งปม. 2569

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.67-31มี.ค.68)	6 เดือนหลัง (1เม.ย.-30ก.ย.68)				
4	เครื่องช็อตสัตว์ จัดซื้อเครื่องช็อตสัตว์ จำนวน 1 เครื่อง - ตัวเครื่องทำจากสแตนเลส - ควบคุมการทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ - มีจอแสดงขนาดแรงดันไฟฟ้า - แรงดันไฟฟ้าในการทำสลบ 250V – 300V - สามารถปรับระดับแรงดันไฟฟ้าได้ - ก้านช็อตทำจากสแตนเลส ด้ามจับหุ้มด้วยฉนวน - ใช้ไฟ 220 Vac. 50 Hz. 1 phase - มีการรับประกันสินค้า - แผนงานการพาณิชย์ (โอนเงินตั้งเป็นรายการใหม่ โอนครั้งที่ 17 อนุมัติเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ดาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1)	55,640	-	-	✓	-	-	-	สำนักปลัด / งานสาธารณสุข	-	- ดำเนินการ ไม่ทันในปี งปม. 2568	- กั้นเงิน งปม.ฯ ไปดำเนินการ ในปี งปม. 2569
							-	-				

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 เมษายน - 30 กันยายน 2568)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

5. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาสให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนนาระบบคุณธรรม จริยธรรม (Civic Virtue) นำการเมืองการบริหาร
2. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและวางแผนการพัฒนา

5.2 แนวทางการพัฒนาด้านการพัฒนาบุคลากร

100,000 บาท

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.67-31มี.ค.68)	6 เดือนหลัง (1เม.ย.-30กย.68)				
1	อบรมคุณธรรม จริยธรรม - แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)	20,000	✓	-	-	-	17,970.00	-	สำนักปลัด / - งานบริหารทั่วไป (งานการเจ้าหน้าที่)	23 มค. 68	-	-
2	เทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาสเคลื่อนที่ - แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)	5,000	-	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด - ฝ่ายอำนวยการ	-	- เนื่องจากในปี งบประมาณ พ.ศ. 2568 พื้นที่รับผิดชอบ ทต.ห้วยฉัตร- แม่ตาส ไม่ได้เป็น กลุ่มเป้าหมาย ในการออก จังหวัด/อำเภอ เคลื่อนที่	-

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.67-31มี.ค.68)	6 เดือนหลัง (1เม.ย.-30ก.ย.68)				
3	การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ทบทวน/เพิ่มเติม/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง) - แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)	5,000	✓	-	-	-	-	-	สำนักปลัด - งานบริหารทั่วไป (งานวิเคราะห์)	21 - 29 ก.ค. 68 (ดำเนินการโดยไม่ใช้ งบประมาณ)	-	-
4	วันเทศบาล - แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)	20,000	✓	-	-	-	-	20,000.00	สำนักปลัด - ฝ่ายอำนวยการ	24 เม.ย. 68	-	-
5	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 - แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)	20,000	-	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด - ฝ่ายอำนวยการ (งานธุรการ)	-	-	-
6	พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ - แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)	10,000	✓	-	-	-	5,040.00	-	กองคลัง - งานจัดเก็บ รายได้	ธ.ค. 67 - มี.ค. 68	-	-
7	ขอรับเงินอุดหนุน "ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็น (สถานที่กลาง) สำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อำเภอห้วยฉัตร จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568" (อุดหนุนเทศบาลตำบลปายคก) - แผนงานการรักษาความสงบภายใน	20,000	✓	-	-	-	20,000.00	-	สำนักปลัด - งานป้องกันฯ / ทต.ปายคก	30 ต.ค. 67	-	-
รวมทั้งสิ้น		356,340					43,010.00	20,000.00				
							43,010.00	20,000.00				

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 เมษายน - 30 กันยายน 2568)

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมสัญจรในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านให้มีความสะดวกและปลอดภัย
2. เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะให้เพียงพอต่อความต้องการ
3. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค
4. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอสำหรับการเกษตรกรรม
5. เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้มีแหล่งน้ำสำหรับใช้ในประกอบอาชีพเกษตรกรรม

2.2 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบประปา 6,021,800 บาท

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.67-31มี.ค.68)	6 เดือนหลัง (1เม.ย.-30กย.68)				
1	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสถานี หมู่ 4 ปริมาณงาน 1. เดินท่อเมนประปา ท่อพีวีซีแข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมชาติ ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" พร้อมข้อต่อ,อุปกรณ์ท่อ ชั้น 13.5 จำนวน 2,289 ท่อน หรือความยาวรวมไม่น้อยกว่า 9,156 เมตร 2. ติดตั้งจุดดับเพลิง ขนาด 4 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 จุด 3. เทคอนกรีตคั่นสภาพผิวจราจร จำนวน 10 จุด ปริมาตรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม. หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 18.40 ตร.ม. 4. จุดรอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา จำนวน 171 คร้วเรือน พร้อมป้ายมาตรฐาน พิกัดที่ตั้งประปา : N 18.334790 E 99.367834 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,659,900	-	✓	-	-	-	4,400,000.00	กองช่าง	20 มีค. - 17 กค. 68	-	-

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.67-31มี.ค.68)	6 เดือนหลัง (1เม.ย.-30กย.68)				
2	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านปิ่นจ้าว หมู่ 7 ปริมาณงาน 1. อาคารผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกว้าง 5.50 ม. ยาว 12.20 ม. สูง 2.10 ม. แผงโซลาร์เซลล์ (Polycrystalline Silicon Solarcell ขนาดไม่น้อยกว่า 320 วัตต์ 2. ติดตั้งอุปกรณ์ยึดแผงโซลาร์เซลล์ สายไฟฟ้า ตามผู้ผลิต 3. ชุดตู้อุปกรณ์ควบคุม,ระบบอินเวอร์เตอร์ ขนาด 5 แรงม้า 3 เฟส 220 โวลต์ พร้อมป้ายมาตรฐาน พิกัดที่ตั้งประปา : N 18.310234 E 99.363519 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	361,900	✓	-	-	-	361,000.00	-	กองช่าง	1 ธค. 67 - 21 กพ. 68	-	-
							361,000.00	4,400,000.00				

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 เมษายน - 30 กันยายน 2568)

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมสัญจรในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านให้มีความสะดวกและปลอดภัย
2. เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะให้เพียงพอต่อความต้องการ
3. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค
4. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอสำหรับการเกษตรกรรม
5. เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้มีแหล่งน้ำสำหรับใช้ในประกอบอาชีพเกษตรกรรม

2.4 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน 3,427,700 บาท

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.67-31มี.ค.68)	6 เดือนหลัง (1เม.ย.-30กย.68)				
1	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางบุญใส สุพรรณฝ้าย ถึงบ้านนายอมร สันแดง บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาราง (แบบฝาปิด คสล.) ขนาดกว้างภายในราง 0.30 เมตร ยาว 620 เมตร ลึกภายในรางไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร พร้อมป้ายมาตรฐาน จุดเริ่มต้นโครงการ N 18.340494 E 99.354316 จุดสิ้นสุดโครงการ N 18.345680 E 99.351826 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,699,200	-	✓	-	-	-	-	กองช่าง	1 พค. - 29 กค. 68 (วงเงินในสัญญา 1,177,555 บาท)	- ผู้รับจ้าง ปฏิบัติงาน ไม่แล้วเสร็จ ตามกำหนด	- แจ้งผู้รับจ้าง เข้าปฏิบัติงาน ตามสัญญา - ปรับตาม ระเบียบฯ
2	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางบัวผัด วงศ์ประเสริฐ ถึงสายหน้าบ้านผู้ช่วยเจริญ สุรินสม (บ้านโบสถ์) บ้านแม่ฮาว หมู่ 3	550,300	✓	-	-	-	-	433,500.00	กองช่าง	1 เมย. - 29 มิย. 68	-	-

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.67-31มี.ค.68)	6 เดือนหลัง (1เม.ย.-30ก.ย.68)				
	ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาราง (แบบฝาปิด คสล.) ขนาดกว้างภายในราง 0.30 เมตร ยาว 200 เมตร ลึกภายในรางไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร พร้อมป้ายมาตรฐาน จุดเริ่มต้นโครงการ N 18.340445 E 99.352863 จุดสิ้นสุดโครงการ N 18.342023 E 99.352378 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา											
3	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายบุญช่วย จ้าวกาเขียว ถึงบ้านนายน้อย ม่วงแก้ว - นายชุม บ้านปันจ้าว หมู่ 7 ปริมาณงาน ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาราง (แบบฝาปิด คสล.) ขนาดกว้างภายในราง 0.30 เมตร ยาว 276 เมตร ลึกภายในรางไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร พร้อมป้ายมาตรฐาน จุดเริ่มต้นโครงการ N 18.307970 E 99.366585 จุดสิ้นสุดโครงการ N 18.307993 E 99.365862 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	739,900	✓	-	-	-	-	584,000.00	กองช่าง	1 เม.ย. - 29 มิ.ย. 68	-	-
4	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านอาจารย์นเรนทร์ บ้านขามแดง หมู่ 6 1. งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก. ชั้น 3) จำนวน 93 ท่อน บ่อพัก คสล. (ฝาปิดบ่อพักตะแกรงเหล็ก) จำนวน 9 บ่อ 2. งานหินคลุกถมหลังท่อ ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 98 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 294 ตร.ม พร้อมป้ายมาตรฐาน จุดเริ่มต้นโครงการ N 18.322861 E 99.352176 จุดสิ้นสุดโครงการ N 18.322140 E 99.352822	438,300	✓	-	-	-	430,330.00	-	กองช่าง	4 ต.ค. 67 - 22 ม.ค. 68	-	-

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.67-31มี.ค.68)	6 เดือนหลัง (1เม.ย.-30กย.68)				
5	ปรับปรุงถนนหินคลุกเกลี่ยเรียบ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สป.ถ.39-024 สายทางรอบรถไฟสายบน หมู่ที่ 4 บ้านสถานี ตำบลห้วยฉัตร อำเภอห้วยฉัตร จังหวัดลำปาง ปริมาณงาน จำนวน 3 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 230 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรหินคลุก 104 ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 215 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรหินคลุก 97 ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 3 เมตร ยาว 214 เมตร หนา 0.20 เมตร ปริมาตรหินคลุก 128 ลูกบาศก์เมตร ความยาวรวม 659 เมตร ปริมาตรหินคลุกรวม 329 ลูกบาศก์เมตร - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินเหลือจ่าย))	180,400	✓	-	-	-	-	180,000.00	กองช่าง	6 กย. - 5 ตค. 68	-	-
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุญรัตน์ สันบุญเป็ง ถึงบ้านนางบัวผัด ใจคำปัน หมู่ที่ 3 บ้านแม่สาว ตำบลห้วยฉัตร อำเภอห้วยฉัตร จังหวัดลำปาง ปริมาณงาน กว้าง 3 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินเหลือจ่าย))	108,700	-	✓	-	-	-	-	กองช่าง	2 กย. - 30 พย. 68 (วงเงินในสัญญา 108,700 บาท)	- ดำเนินงาน แล้วเสร็จไม่ทัน ในปี งปม. 2568	- กันเงิน งปม.ฯ ไปดำเนินการ ในปี งปม. 2569
7	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สป.ถ. 39-027 บริเวณสะพาน คสล. กลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านแพะดอนสัก ตำบลห้วยฉัตร อำเภอห้วยฉัตร จังหวัดลำปาง ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 38 เมตร ลึกภายในราง ไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินเหลือจ่าย))	109,200	-	✓	-	-	-	-	กองช่าง	5 กย. - 3 พย. 68 (วงเงินในสัญญา 108,400 บาท)	- ดำเนินงาน แล้วเสร็จไม่ทัน ในปี งปม. 2568	- กันเงิน งปม.ฯ ไปดำเนินการ ในปี งปม. 2569

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.67-31มี.ค.68)	6 เดือนหลัง (1เม.ย.-30กย.68)				
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น สป.ถ.39-037 สายข้างหอพักเดอะบี (ซอย 23) หมู่ที่ 6 บ้านขามแดง ตำบลห้างฉัตร อำเภห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 86 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 301 ตารางเมตร - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินเหลือจ่าย))	190,300	-	✓	-	-	-	-	กองช่าง	2 กย. - 30 พย. 68 (วงเงินในสัญญา 190,300 บาท)	- ดำเนินงาน แล้วเสร็จไม่ทัน ในปี งปม. 2568	- กักเงิน งปม.ฯ ไปดำเนินการ ในปี งปม. 2569 -
9	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางเชื่อมทางหลวงท้องถิ่น สป.ถ.39-047 (ซอย 5) หมู่ที่ 8 บ้านหัวหนอง ตำบลห้างฉัตร อำเภห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ปริมาณงาน กว้าง 4 เมตร ยาว 98 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3920 ตารางเมตร - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินเหลือจ่าย))	173,400	-	✓	-	-	-	-	กองช่าง	3 กย. - 1 พย. 68 (วงเงินในสัญญา 164,000 บาท)	- ดำเนินงาน แล้วเสร็จไม่ทัน ในปี งปม. 2568	- กักเงิน งปม.ฯ ไปดำเนินการ ในปี งปม. 2569
10	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางเชื่อมทางหลวงท้องถิ่น สป.ถ.39-009 (ซอยข้างบ้านเลขที่ 342/1) หมู่ที่ 7 บ้านป็นจ้าว ตำบลห้างฉัตร อำเภห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ปริมาณงาน จำนวน 3 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 158 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 474 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3 เมตร ยาว 26 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 78 ตารางเมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 70 ตารางเมตร ความยาวรวม 204 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 622 ตารางเมตร - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินเหลือจ่าย))	279,000	-	✓	-	-	-	-	กองช่าง	3 กย. - 1 พย. 68 (วงเงินในสัญญา 264,000 บาท)	- ดำเนินงาน แล้วเสร็จไม่ทัน ในปี งปม. 2568	- กักเงิน งปม.ฯ ไปดำเนินการ ในปี งปม. 2569

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.67-31มี.ค.68)	6 เดือนหลัง (1เมย.-30กย.68)				
11	ก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเชื่อมทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.39-007 หมู่ที่ 6 บ้านขามแดง ตำบลห้างฉัตร อำเภห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ปริมาณงาน กว้าง 2.50 เมตร ยาว 34 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 85 ตารางเมตร - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินเหลือจ่าย))	141,200	-	✓	-	-	-	-	กองช่าง	2 กย. - 30 พย. 68 (วงเงินในสัญญา 140,700 บาท)	- ดำเนินงาน แล้วเสร็จไม่ทัน ในปี งปม. 2568	- กั้นเงิน งปม.ฯ ไปดำเนินการ ในปี งปม. 2569
12	วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองสาธารณะประโยชน์บ้านทรง หมู่ที่ 7 บ้านป็นจ้าว ตำบลห้างฉัตร อำเภห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ปริมาณงาน 1. วางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.40 เมตร (มอก.ชั้น3) จำนวน 17 ท่อน บ่อพัก คสล. (ฝาปิดบ่อพักตะแกรงเหล็ก) จำนวน 2 บ่อ 2. งานถมดินคลุมหลังท่อ ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.25 เมตร หนา 0.30 เมตร หรือปริมาตรดินคลุมไม่น้อยกว่า 16 ลูกบาศก์เมตร - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินเหลือจ่าย))	66,600	-	✓	-	-	-	-	กองช่าง	5 กย. - 3 พย. 68 (วงเงินในสัญญา 66,400 บาท)	- ดำเนินงาน แล้วเสร็จไม่ทัน ในปี งปม. 2568	- กั้นเงิน งปม.ฯ ไปดำเนินการ ในปี งปม. 2569
13	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลป.ถ.39-013 สายทางถนนหน้าวัดแม่ฮาว เชื่อมถนนสายทพย์เมืองแก้ว หมู่ที่ 3 บ้านแม่ฮาว ตำบลห้างฉัตร อำเภห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ปริมาณงาน จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 5 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมยกขอบบ่อพัก คสล. ขนาด 0.90 x 1.10 เมตร จำนวน 7 บ่อ พื้นที่บ่อพัก 6.93 ตารางเมตร ความยาวรวม 420 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,793.07 ตารางเมตร (หักลบพื้นที่บ่อพัก)	805,300	-	✓	-	-	-	-	กองช่าง	23 กย. - 21 พย. 68 (วงเงินในสัญญา 760,000 บาท)	- ดำเนินงาน แล้วเสร็จไม่ทัน ในปี งปม. 2568	- กั้นเงิน งปม.ฯ ไปดำเนินการ ในปี งปม. 2569 -

[illegible]

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 เมษายน - 30 กันยายน 2568)

กรณีเงินได้แล้ว (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมสัญจรในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านให้มีความสะดวกและปลอดภัย
2. เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะให้เพียงพอต่อความต้องการ
3. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค
4. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอสำหรับการเกษตรกรรม
5. เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้มีแหล่งน้ำสำหรับใช้ในประกอบอาชีพเกษตรกรรม

2.2 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบประปา 1,249,900 บาท

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.67-31มี.ค.68)	6 เดือนหลัง (1เม.ย.-30กย.68)				
1	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ บ้านขามแดง หมู่ 6 ปริมาณงาน 1. ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ท่อเหล็ก BS-M มอก. 277-2532 ประเภท 2 ขนาดศูนย์กลาง 6 นิ้ว ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 250-300 เมตร พร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำ 2. เดินท่อส่งน้ำ PVC ท่อประปาชนิดปลายธรรมชาติ ศก.2" ชั้น 13.5 จำนวน 129 ท่อน พร้อมป้ายมาตรฐาน จุดพิกัดเริ่มต้น 537429 E , 2025907 N จุดพิกัดสิ้นสุด 537485 E , 2025734 N - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมายเหตุ : ใช้จ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1,249,900	✓	-	-	-	-	1,219,999.00	กองช่าง	25 มิ.ย. - 22 ต.ค. 68	-	-
							-	1,219,999.00				

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 เมษายน - 30 กันยายน 2568)

กรณีเงินได้แล้ว (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

2. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมสัญจรในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านให้มีความสะดวกและปลอดภัย

2. เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะให้เพียงพอต่อความต้องการ

3. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค
4. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอสำหรับการเกษตรกรรม

5. เพื่อพัฒนาปรับปรุงให้มีแหล่งน้ำสำหรับใช้ในประกอบอาชีพเกษตรกรรม

2.4 แนวทางการพัฒนาด้านการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน 3,443,500 บาท

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.67-31มี.ค.68)	6 เดือนหลัง (1เม.ย.-30กย.68)				
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน สท.อนุพงษ์ อรินทอง ถึงบ้านนางเสาร์แก้ว เดียนน้อย บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 157 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก (ข้างละ) 0.50 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 549.5 ตารางเมตร พร้อมป้ายมาตรฐาน จุดพิกัดเริ่มต้น 537205 E , 2027926 N จุดพิกัดสิ้นสุด 537185 E , 2028080 N - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมายเหตุ : ใช้จ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	352,500	✓	-	-	-	352,500.00	-	กองช่าง	31 ตค. - 27 ธค. 67	-	-

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.67-31มี.ค.68)	6 เดือนหลัง (1เม.ย.-30กย.68)				
2	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนายอดุลย์ ยะดา ถึงบ้านนายประหยัด รินชมภู ถึงบ้านนายสมพล เรือนภูนา บ้านปิ่นจ้าว หมู่ 7 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 105 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.20 เมตร ยาว 62 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 198.40 ตารางเมตร พื้นที่สามเหลี่ยม หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 16 ตารางเมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 3.20 เมตร ยาว 76 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 243.20 ตารางเมตร ช่วงที่ 4 กว้าง 3 เมตร ยาว 21 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 63 ตารางเมตร ช่วงที่ 5 กว้าง 3 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร ช่วงที่ 6 กว้าง 2.70 เมตร ยาว 16 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 43.20 ตารางเมตร ช่วงที่ 7 กว้าง 3 เมตร ยาว 59 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 177 ตารางเมตร รวมความยาว 289 เมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด 905.80 ตารางเมตร ยกขอบ บ่อพัก คสล. ช่วงที่ 6 จำนวน 2 บ่อ เปลี่ยนฝาปิดบ่อพัก คสล. ขนาด 0.50×1.00 เมตร ช่วงที่ 4 จำนวน 2 ฝา 1 บ่อ พร้อมป้ายมาตรฐาน จุดพิกัดเริ่มต้น 538507 E , 2024432 N จุดพิกัดสิ้นสุด 538649 E , 2024513 N - แผนงานอุดสาหกรรมและการโยธา หมายเหตุ : ใช้จ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	348,300	✓	-	-	-	347,000.00	-	กองช่าง	31 ตค. - 27 ธค. 67	-	-

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.67-31มี.ค.68)	6 เดือนหลัง (1เม.ย.-30ก.ย.68)				
3	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนายประพันธ์ ต๊ะใจ ถึงบ้านนายประดิษฐ์ จอ่งป็นต๊ะ ถึงบ้านนายสมศักดิ์ จ้าวหาสม บ้านป็นจ้าว หมู่ 7 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 96 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 384 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 2.90 เมตร ยาว 34 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า 98.60 ตารางเมตร รวมความยาว 130 เมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด 482.60 ตารางเมตร พร้อมป้ายมาตรฐาน จุดพิกัดเริ่มต้น 538402 E , 2024552 N จุดพิกัดสิ้นสุด 538499 E , 2024574 N - แผนงานอุดสาหกรรมและการโยธา หมายเหตุ : ใช้จ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	180,800	✓	-	-	-	180,000.00	-	กองช่าง	31 ตค. - 27 ธค. 67	-	-
4	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสวัสดิ์ สอนปิงคำ ถึงบ้านนางน้อย อินา บ้านป็นจ้าว หมู่ 7 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 37 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 111 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า 87.50 ตารางเมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 3 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร รวมความยาว 82 เมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด 228.50 ตารางเมตร	86,300	✓	-	-	-	86,000.00	-	กองช่าง	31 ตค. - 27 ธค. 67	-	-

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.67-31มี.ค.68)	6 เดือนหลัง (1เม.ย.-30ก.ย.68)				
	จุดพิกัดเริ่มต้น 538391 E , 2024548 N จุดพิกัดสิ้นสุด 538373 E , 2024467 N - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมายเหตุ : ใช้จ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
5	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านผู้ใหญ่ศรีรัตน ใจสิน ถึงบ้านนางมาลา ทรายหล้า บ้านหัวหนอง หมู่ 8 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 2.70 เมตร ยาว 10 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า 27 ตารางเมตร ช่วงที่ 3 กว้าง 3 เมตร ยาว 24 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 72 ตารางเมตร รวมความยาว 134 เมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด 399 ตารางเมตร พร้อมป้ายมาตรฐาน จุดพิกัดเริ่มต้น 538058 E , 2024960 N จุดพิกัดสิ้นสุด 538922 E , 2024969 N - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมายเหตุ : ใช้จ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	152,100	✓	-	-	-	151,000.00	-	กองช่าง	31 ต.ค. - 27 ธ.ค. 67	-	-

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.67-31มี.ค.68)	6 เดือนหลัง (1เมย.-30กย.68)				
6	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอกอนกรีต สายข้างบ้านผู้ช่วยกำชัย เรือนปิ่น ถึงบ้านนายจำเนียร พันธุ์มี บ้านปางม่วง หมู่ 9 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หน้า 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 480 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หน้า 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร รวมความยาว 420 เมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด 1,680 ตารางเมตร พร้อมป้ายมาตรฐาน จุดพิกัดเริ่มต้น 534986 E , 2031015 N จุดพิกัดสิ้นสุด 534692 E , 2031190 N - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมายเหตุ : ใช้จ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	622,000	✓	-	-	-	588,000.00	-	กองช่าง	10 มค. - 6 มีค. 68	-	-
7	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางน้อย ปามาคำ ถึงบ้าน ร.ต.ด.เจษ คนเที่ยง บ้านแม่ฮาว หมู่ 3 ปริมาณงาน ขนาดกว้างภายในราง 0.30 เมตร ยาว 287 เมตร ลึกภายในรางไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร พร้อมป้ายมาตรฐาน จุดพิกัดเริ่มต้น 537734 E , 2027816 N จุดพิกัดสิ้นสุด 537489 E , 2027829 N - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมายเหตุ : ใช้จ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	831,000	✓	-	-	-	729,000.00	-	กองช่าง	9 มค. - 13 มีค. 68	-	-

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.67-31มี.ค.68)	6 เดือนหลัง (1เม.ย.-30ก.ย.68)				
8	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายสำราญ ใหม่ทา บ้านปิ่นจ้าว หมู่ 7 ปริมาณงาน ขนาดกว้างภายในราง 0.30 เมตร ยาว 231 เมตร ลึกภายในรางไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร พร้อมป้ายมาตรฐาน จุดพิกัดเริ่มต้น 537968 E , 2024421 N จุดพิกัดสิ้นสุด 537871 E , 2024564 N - แผนงานอุดสาหกรรมและการโยธา หมายเหตุ : ใช้จ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	645,400	✓	-	-	-	553,322.00	-	กองช่าง	9 มค. - 4 มีค. 68	-	-
9	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายรอด วงศ์ปึง - ปากทางซูปเปอร์ บ้านปิ่นจ้าว หมู่ 7 ปริมาณงาน งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ 1. รางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้างภายในราง 0.30 เมตร ยาว 45 เมตร ลึกภายในรางไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร 2. วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 เมตร มอก.ชั้น 3 จำนวน 39 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด 0.65 × 0.65 เมตร จำนวน 3 บ่อ พร้อมป้ายมาตรฐาน จุดพิกัดเริ่มต้น 539082 E , 2023744 N จุดพิกัดสิ้นสุด 539095 E , 2023808 N - แผนงานอุดสาหกรรมและการโยธา หมายเหตุ : ใช้จ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	225,100	✓	-	-	-	208,600.00	-	กองช่าง	31 ตค. - 8 ธค. 67	-	-
							3,195,422.00	-				

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (1 เมษายน - 30 กันยายน 2568)

กรณีเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

5. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารและพัฒนาองค์กร

วัตถุประสงค์

- 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาลให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนนาระบบคุณธรรม จริยธรรม (Civic Virtue) นำการเมืองการบริหาร
- 2. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและวางแผนการพัฒนา

5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการปรับปรุง การพัฒนาเครื่องมือ-เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน 3,108,500 บาท

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.67-31มี.ค.68)	6 เดือนหลัง (1เม.ย.-30ก.ย.68)				
1	เลื่อยโซยนต์ เลื่อยโซยนต์ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,800.-บาท สำหรับใช้ในงาน เทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี้ - บาร์ขนาด 11.5 นิ้ว แรงม้า 0.56 แรงม้า - เครื่องยนต์ ขนาด 56.4 ซีซี - ขนาดกระบอกสูบ 56.4 ซีซี อุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งานได้ - เป็นเครื่องยนต์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของหน่วยงานรัฐ - แผนงานการรักษาความสงบภายใน หมายเหตุ : โอนเงินฯ ตั้งเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	9,600	✓	-	-	-	9,600.00	-	สำนักปลัด - งานป้องกันฯ	7 พย. 67	-	-

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.67-31มี.ค.68)	6 เดือนหลัง (1เม.ย.-30ก.ย.68)				
2	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 58,500.-บาท สำหรับใช้ในเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล - เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ - แผนงานการรักษาความสงบภายใน หมายเหตุ : โอนเงินฯ ตั้งเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	58,500	✓	-	-	-	58,500.00	-	สำนักปลัด - งานป้องกันฯ	30 ต.ค. 67	-	-
3	ต่อเติมอาคารกองคลัง ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า 40.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายมาตรฐาน จุดพิกัด 537259 E , 2027435 N - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมายเหตุ : โอนเงินฯ ตั้งเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	646,100	✓	-	-	-	-	561,886.54	กองช่าง	11 มี.ค. - 7 ส.ค. 68	-	-
4	ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล ปริมาณงาน ป้ายเหล็ก 1 ป้าย ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 5.20 เมตร จุดพิกัด 539780 E , 2026603 N - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมายเหตุ : โอนเงินฯ ตั้งเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	81,300	✓	-	-	-	81,300.00	-	กองช่าง	31 ต.ค. - 12 ธ.ค. 67	-	-
5	ก่อสร้างอาคารกิจการสภาเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล พร้อมก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน งานที่ 1 ก่อสร้างอาคาร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.10 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 72.00 ตารางเมตร	1,892,400	✓	-	-	-	-	1,576,900.00	กองช่าง	4 เม.ย. - 30 ก.ย. 68	-	-

ลำดับ	โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		หน่วย ดำเนินการ	ระยะเวลา การดำเนินงาน (ระบุ วัน เดือน ปี)	ปัญหา / อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	6 เดือนแรก (1ต.ค.67-31มี.ค.68)	6 เดือนหลัง (1เม.ย.-30ก.ย.68)				
	งานที่ 2 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝาดะแกรงเหล็ก) ขนาดกว้าง 0.54 เมตร ยาว 34.00 เมตร หนา 0.12 เมตร งานที่ 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 96.00 ตารางเมตร จุดพิกัด 537229 E , 2027439 N - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมายเหตุ : ใช้จ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567											
6	ปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะเป็นอาคารเก็บพัสดุ ห้องน้ำสาธารณะ (ข้างห้องประชุมสภาฯ) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอย ไม่น้อยกว่า 50.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายมาตรฐาน จุดพิกัด 537220 E , 2027454 N - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมายเหตุ : ใช้จ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	244,900	✓	-	-	-	244,900.00	-	กองช่าง	30 ต.ค. - 19 ธ.ค. 67	-	-
7	ก่อสร้างป้ายทางเข้าเทศบาลตำบลห้วยฉัตรแม่ตาล บริเวณไหล่ทางสาย ลป.ถ.39-011 ปริมาณงาน เสาป้ายโครงการแบบติดตั้งบนไหล่ทาง (ชนิดฐานแผ่) Overhang Traffic Sing Sing เสาสูงไม่น้อยกว่า 7.60 เมตร 1 ต้น แผ่นป้ายพร้อมพิมพ์ตัวอักษร ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 2 แผ่น (ติดหน้า-หลัง) พร้อมป้ายมาตรฐาน จุดพิกัด 537552 E , 2027410 N หมายเหตุ : ใช้จ่ายจากเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	175,700	✓	-	-	-	175,700.00	-	กองช่าง	30 ต.ค. - 18 ธ.ค. 67	-	-
							570,000.00	2,138,786.54				